Verbale Cabina di Regia 08/02/2024

Oggetto: Verbale della cabina di regia per l'attuazione del PNRR – 09 febbraio 2024 (verbale n.1).

Con la presente, si comunica che, nella data indicata in oggetto, alle ore ____, si è riunita, debitamente convocata, la cabina di regia per l'attuazione del PNRR.

Sono quindi presenti:
- il Sindaco Maurizio Garbarini;
- l'Assessore al Bilancio Sara Brizzo;
- il Dirigente Lavori Pubblici Ing. Vincenzo Gareri;
- il Segretario Generale Dott. Michele Sirito;
- il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Giancarlo Saettone;
- il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Ing. Gian Bruno Giusto;
- il Responsabile dei Servizio Finanziario Dott.ssa Grazia Chiarlone;
- il Dirigente Patrimonio/Urbanistica Arch. Adonai Apollaro;

È assente giustificato_____.

Le persone sopra citate costituiscono la cabina di regia per l'attuazione del PNRR, in quanto risultano essere Assessori e Responsabili di Servizio per le materie attinenti i finanziamenti del PNRR, oltre al Sindaco che la presiede.

Si premette che con atto n. GC/159/2023 del 30/11/2023 la Giunta Comunale ha deliberato la "Istituzione di una 'Cabina di regia' per la gestione dei progetti finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" e si ribadisce in questa sede la necessità e l'utilità di questi incontri, da tenersi almeno una volta al mese , al fine di rendere attiva e costante una condivisione tra la parte politica e gli uffici sullo stato dell'avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR, sia quelli su piattaforma Regis, sia quelli sul portale PAdigitale2026.

La cabina di regia svolge funzioni di indirizzo e di impulso alla partecipazione attiva del Comune all'attuazione del PNRR, con particolare riguardo alle attività di programmazione, attuazione e monitoraggio della gestione degli interventi, valutando anche l'eventuale necessità di modifiche alla sezione operativa e/o agli atti di programmazione settoriale contenuti nel DUP nonché l'eventuale fabbisogno di personale o di specifiche professionalità ai fini dell'espletamento dei procedimenti.

Al momento, non viene reputato necessario apportare modifiche al DUP rispetto a quanto già inserito, né avviare processi di reclutamento, come poco sopra citato;

2. GLI INTERVENTI IN CORSO DEL COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Il Comune di Albisola Superiore è soggetto attuatore con **9** progetti, per un ammontare complessivo di risorse pari a **2.773.809,82 € euro** (oltre ai 4 progetti in graduatoria ad oggi non finanziati, per altri € 929.000,00). Si precisa che ad oggi non è chiaro cosa resterà fondi PNRR e cosa verrà fatto uscire – su ReGis le piccole e medie opere relative alla messa in sicurezza sono indicate come "in uscita..."; in pratica uscirebbe tutto eccetto l'Asilo. Ma ad oggi non risulta decreto.

Missione Componente	Codice Misura	NOME TEMATICA	CODICE CUP	DESCRIZIONE	TOT. INTERVENTO QUADRO ECONOMICO APPROVATO
M2C4I2.2 - MINISTERO INTERNO - MEDIE OPERE L. 145/2018 – CONFLUITE PNRR – INTERVENTI IN CORSO					
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G71B20000160001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PONTI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE IN LOCALITÀ MULINO DI GALÒ AD ELLERA*FRAZIONE ELLERA - LOCALITÀ MULINO DI GALÒ	1.153.809,82
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G71E08000040001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI: ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO ISTITUTO COMPRENSIVO LA MASSA	550.000,00
M2C4I2.2 - MINISTERO INTERNO - PICCOLE OPERE L. 160/2019 (ANNI 2020; 2021-A; 2021/B; 2022; 2024)					
INTERVENTI CHIUSI E RENDICONTATI					
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G73D20000220001	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PARTE DEI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MAZZINI - Incrocio Via Bicchio/Via 8 Maggio	90.000,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G73D22000560006	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU TRATTO DI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MAZZINI TRA VIA DEI SCIACCARAMA E VIA DEI CONRADI	90.000,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G73D21000200001	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO CORSO MAZZINI TRA ANGOLO VIA DEI CONRADI E VIA DEI LEVANTINO	90.000,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G73D21001520001	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU TRATTO DI MARCIAPIEDE DI CORSO MAZZINI TRA VIA 8 MAGGIO E PIAZZA GIULIO II	90.000,00
INTERVENTI 2024 DA AVVIARE					
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del	G74J22000500006	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE CORPI ILLUMININANTI IN EDIFICI E IMMOBILI DI PROPRIETÀ	45.000,00

		territorio e l'efficienza energetica dei Comuni **PICCOLE OPERE 2024 (50%) - L. 160/2019**		COMUNALE – PALAZZO COMUNALE	
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni **PICCOLE OPERE 2024 (50%) - L. 160/2019**	G77H22002770006	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE VIA MAGRANIA INCROCIO VIA RICCARDO POGGI ELLERA	45.000,00
M4C1I1.1 (MINISTERO ISTRUZIONE – NATIVO PNRR) M2C4I2.2 (MINISTERO INTERNO - PICCOLA OPERA 2023) progetto cofinanziato ASILO NIDO					
M4C1	M4C1I0101	M4C1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	G74E22000640006	AMPLIAMENTO ASILO DI CORSO FILIPPO FERRARI N. 149	441.600,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – **PICCOLA OPERA 2023**			90.000,00
FONDI MINISTERO INTERNO – NO PNRR		Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6			10.025,49
FONDI COMUNALI – NO PNRR		Fondi propri			78.374,51
				TOT PROGETTO ASILO NIDO	**620.000,00**
M2C4I2.2 - MEDIE OPERE L. 145/2018 – CONFLUITE PNRR – INTERVENTI IN GRADUATORIA, AD OGGI NON FINANZIATI					
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G79J22000760006	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE REALIZZAZIONE CAPPOTTO	463.000,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G79J22000780006	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICINTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SOSTITUZIONE INFISSI DEL MUNICIPIO	190.000,00
M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G79J22000770006	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INSTALLAZIONE NUOVE PERSIANE MUNICIPIO	82.000,00

M2C4	M2C4I0202	M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	G73D22000240001	INTERVENTO DI ACCESSIBILITA' ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INSTALLAZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	194.000,00

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI (CON RELATIVI DECRETI). STATO DEL PROCEDIMENTO IN RIFERIMENTO ALLE SCADENZE E ALLA RENDICONTAZIONE SU REGIS.

Piccole opere L. 160/2019

Ultimata nei tempi (31/12/2023) la compilazione ed il caricamento sia della documentazione amministrativa-contabile delle opere che delle check list/attestazioni delle piccole opere da parte della dipendente Milanesi, previa verifica del RUP.

1. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PARTE DEI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MAZZINI - Incrocio Via Bicchio/Via 8 maggio. CUP progetto G73D20000220001.
   Intervento inquadrato come "Piccola opera" - Assegnazione L. 160/2019 art.1 commi dal 29 al 37 - Decreto assegnazione risorse DM Interno 14/01/2020
   Importo assegnato € 90.000.
   RUP Geom. Giancarlo Saettone
   Lavori conclusi in data 09/01/2021 - Determina approvazione contabilità finale n° DT / 595 / 2021 del 12-10-2021.
   Approvazione quadro economico finale determina n. 739 del 16/11/2023.
   Importo a consuntivo € 88.148,59
   Rendiconto chiuso su portale ReGis - Verificato formalmente da Prefettura 22 agosto 2023.

2. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PARTE DEI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MAZZINI - Incrocio Via Dei Conradi/Via Dei Levantino. CUP progetto G73D21000200001.
   Intervento inquadrato come "Piccola opera" - Assegnazione L. 160/2019 art.1 commi dal 29 al 37 - Decreto assegnazione risorse DM Interno 30/01/2020
   Importo assegnato € 90.000.
   RUP Geom. Giancarlo Saettone
   Lavori conclusi in data 26/08/2022 - Determina approvazione contabilità finale n° DT / 566 / 2022 del 23-09-2022.
   Approvazione quadro economico finale determina n. 703 del 3/11/2023.
   Importo a consuntivo € 89.668,19
   Rendiconto chiuso su portale ReGis – Verificato formalmente da Prefettura 13 dicembre 2023.

3. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PARTE DEI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MAZZINI - Incrocio Via 8 Maggio/Piazza Giulio II. CUP progetto G73D21001520001.
   Intervento inquadrato come "Piccola opera" - Assegnazione L. 160/2019 art.1 commi dal 29 al 37 - Decreto assegnazione risorse DM Interno 11/11/2020
   Importo assegnato € 90.000.
   RUP Geom. Giancarlo Saettone
   Lavori conclusi in data 10/05/2022 - Determina approvazione contabilità finale n° DT / 483 / 2022 del 19-08-2022.
   Approvazione quadro economico finale determina n. 740 del 16/11/2023.
   Importo a consuntivo € 88.459,24 (importo incentivi € 1.540,76 tolti da ragioneria con riaccertamento residui => non rendicontabili).
   Rendiconto chiuso su portale ReGis 27/12/2023 – Verificato formalmente da Prefettura 11 gennaio 2024.

4. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PARTE DEI MARCIAPIEDI LUNGO CORSO MAZZINI - Incrocio Via Dei Sciaccarama/Via Dei Conradi. CUP progetto G73D22000560006.
   Intervento inquadrato come "Piccola opera" - Assegnazione L. 160/2019 art.1 commi dal 29 al 37 - Decreto assegnazione risorse DM Interno 30/01/2020
   Importo assegnato € 90.000.
   RUP Geom. Giancarlo Saettone
   Lavori conclusi in data 18/07/2023 - Determina approvazione contabilità finale n° 561 del 31/08/2023.
   Importo a consuntivo € 90.000,00
   Rendiconto chiuso su portale ReGis - Verificato formalmente da Prefettura 30 ottobre 2023.

   I progetti di cui sopra potrebbero non rientrare più tra quelli finanziati da PNRR, ma ormai andavano rendicontati comunque tramite ReGis.

Medie opere L. 145/2018

1. ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO: ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO ALBISOLE LOC. LA MASSA – CUP progetto G71E08000040001
   Intervento inquadrato come "media opera" ai sensi L. 145/2018 art. 1 comma 139 e ss.
   Decreto assegnazione: Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 8/11/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.278 del 22 novembre
   Importo assegnato: € 550.000 – di cui € 500.000,00 da decreto e oltre FOI 10% II° semestre 2022 per € 50.000,00.
   RUP Geom. Giancarlo Saettone
   Rendicontazione del suddetto progetto affidata a A.N.C.I. Liguria – GC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023

   Aggiudicato a BUA Costruzioni Generali srl
   Contratto Rep. N. 3634 del 18/05/2023
   Approvato II SAL
   Lavori ultimati: 03/11/2023.
   Ricevuto il 30% del contributo

2. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PONTI: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE IN LOC. MULINO DI GALÒ FRAZ. ELLERA – CUP progetto G71B20000160001
   Intervento inquadrato come "media opera" ai sensi L. 145/2018 art. 1 comma 139 e ss.
   Decreto assegnazione: Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 8/11/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.278 del 22 novembre
   Importo assegnato: € 1.153.809,82 – di cui € 990.000,00 da decreto e oltre FOI procedura ordinaria I° semestre 2023 per € 163.809,82.
   RUP Geom. Giancarlo Saettone

   Rendicontazione del suddetto progetto affidata a A.N.C.I. Liguria – GC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023

   Aggiudicazione all'O.E. EDILCANTIERI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo) in RTI con AICARDI SRL (Mandante) **revocata** con determina n. 622 del 02/10/2023
   Scorrimento graduatoria II classificato e aggiudicazione a MASSUCCO COSTRUZIONI srl con determinazione DT/791 del 30.11.2023
   Aggiudicatario MASSUCCO COSTRUZIONI SRL di Cuneo
   Contratto Rep. Rep. 3641/2024 del 11.01.2024
   Ricevuto il 20% del contributo

Cofinanziamento Ministero Istruzione (Piano asili nido e scuole infanzia) e Ministero Interno (piccola opera 2023)

1. AMPLIAMENTO ASILO CORSO FILIPPO FERRARI N.149 – CUP progetto G74E22000640006

Decreto Direttore generale e coordinatore dell'unità di missione per il PNRR n. 110 del 29 dicembre 2022 - decreto Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020
Importo progetto assegnato tramite cofinanziamento come segue:

PNRR – M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - (CLP "NGNIDOINF-POLI3-36086")	€ 441.600,00
PNRR – M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni (piccole opere 2023) – (CLP "MININT_160_19_ASILO")	€ 90.000,00
Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6	€ 10.025,49
Fondi comunali	€ 78.374,51
TOTALE	**€ 620.000,00**

RUP Geom. Giancarlo Saettone

Rendicontazione del suddetto progetto affidata a A.N.C.I. Liguria – GC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023

Aggiudicato a Bonfante costruzioni s.r.l.
Contratto Rep. N. 3637 del 21/09/2023
Consegna lavori il 12.07.2023 con fine lavori prevista il 07/03/2024 (240 gg).
Liquidato il 20% anticipazione contrattuale ed approvato il I SAL
Ricevuto 10% del contributo Ministero Istruzione – richiesto ulteriore 20% di acconto a novembre 2023

3. AZIONI URGENTI CHE SONO STATE MESSE IN PRATICA O DA METTERE IN PRATICA

- Si è reputato di dover provvedere a dare incarico di supporto al RUP per la rendicontazione degl interventi PNRR del Comune di Albisola Superiore (sono escluse le quattro piccole opere di cui alla L 160/2019 art.1 commi dal 29 al 37 per gli anni dal 2020 al 2022 – già rendicontate da noi). Si dà atto pertanto che ad oggi la rendicontazione di n. 3 opere (antincendio scuole, rifacimento ponte ampliamento asilo nido), le cui procedure hanno complessità tale da rendere difficilmente gestibile la stessa rendicontazione da parte dell'Ufficio, già in sofferenza, nei tempi richiesti per evitare le anticipazioni con fondi comunali per la liquidazione dei SAL, è stata affidata ad A.N.C.I. Liguria - GC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023.
- Mettere ordine nella cartella condivisa e/o creare i fascicoli di progetto attraverso Civilia Next come previsto nelle linee guida. Per le piccole opere si veda punto 7.1 linee guida, per la creazione de fascicoli sarà incaricata la Dott.ssa Cristina Gamba. Per le medie opere è stata incaricata A.N.C.I Liguria – GC/159/2023 del 30/11/2023 – DT/869/2023 del 14/12/2023;
- Riunire e salvare in apposita cartella, possibilmente con ordine cronologico, tutte le problematiche che si riscontrano con il portale ReGis, ai Ministeri, Prefettura ecc e relativa corrispondenza, che sarà riportata ogni volta nel verbale (v. in fondo al presente);
- La scheda Excel dovrà puntualmente essere aggiornata e allegata alla presente come allegato. La stessa potrebbe essere suddivisa fra interventi confluiti nel PNRR e nativi PNRR, finanziati e ammessi ovvero in attesa di finanziamento. La tenuta della scheda è assegnata al dipendente Chiara Bologna.
- Le figure individuate nella cabina di regia dovranno possedere accesso personalizzato al Regis per opportune verifiche.
- Per i due progetti finanziati con L. 160/2019 art. 29 e successivi – Piccole opere 2024 – in realizzazione quest'anno, si è pensato di trattarli come le piccole opere precedenti, la cui rendicontazione può essere gestita completamente dall'ufficio (dipendente Milanesi).
- Comprendere come avviene l'assegnazione dei contributi relativa agli interventi confluiti nel PNRR e relativa tempistica finalizzata ad eliminare in tutto o in parte le anticipazioni di cassa da parte del

Comune per il pagamento (Apollaro/Saettone/Ragioneria). E' necessario aggiornamento con la nuova ragioniera Dott.ssa Chiarlone

- Capire con Ragioneria se necessario rapporto particolare con Corte dei Conti in quanto noi siamo dentro al Piano di Riequilibrio (ufficio Ragioneria)

4. SEGNALAZIONI/COMUNICAZIONI CON MINISTERI/REGIS/ANAC/RTS/UTG ECC...

Si indicano a partire da metà ottobre 2023 circa le segnalazioni/comunicazioni con Enti/Autorità/portali vari. La corrispondenza precedentemente intercorsa è agli atti.

PONTE

12/10/2023: 3° mail oltre a vari solleciti sempre senza riscontro a indirizzi istituzionali Ministero Interno/Medie Opere:

"In riferimento a ns. precedenti comunicazioni mail del 18/08/2023 e del 01/09/2023 ed ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.L. 29/09/2023, n.131, si richiede con la presente l'inserimento dell'intervento "Demolizione e ricostruzione ponte in Loc. Mulino di Galò fraz. Ellera" - CUP G71B20000160001" nell'elenco degli interventi da ammettere a contributo FOI.
Come già comunicato nelle mail sopraindicate e come inserito su REGIS (schermata qui in allegato), il CIG 9893382519 inerente la gara d'appalto è stato perfezionato in data 26/06/2023 e pertanto risulta rispettato il termine di avvio delle procedure (30 giugno 2023, art. 1, comma 372 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)".

20/10/2023: Risposta Ministero delle Finanze – Fondo Opere Indifferibili:
"Si comunica che si sta procedendo alla predisposizione del decreto di assegnazione definitiva per gli interventi dell'allegato 4, del decreto 185 dell'8 agosto 2023, aventi i requisiti previsti comunicati dalle amministrazioni finanziatrici.
Con riferimento al CUP G71B20000160001 si conferma che il medesimo è stato comunicato dal Ministero dell'Interno per la conferma definitiva dell'assegnazione".

08/11/2023: richiesta circa i tempi del decreto di cui sopra tramite richiesta di intervento RTS Savona a RGS (Direzione Milano - Nord Ovest):
"Con riferimento alla comunicazione in calce, da Voi inviata il 20 ottobre scorso all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Albisola Superiore, e preso atto che il 31/10 è stato pubblicato in GU il Decreto 6/10/2023 "Modifica degli allegati al decreto 11 agosto 2023 n. 187: «Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria del secondo semestre", si chiede cortesemente se sono note le tempistiche di emanazione del decreto di assegnazione definitiva per gli interventi dell'allegato 4 del **decreto 185 dell'8 agosto 2023**.
Si resta in attesa di notizie per poter fornire riscontro alle richieste del Comune in merito agli avanzamenti procedurali del progetto e al relativo monitoraggio".

13/11/2023: risposta da Funzionario Invitalia:
"Buongiorno,
l'intervento in oggetto (codice domanda FOI 0000003409) è inserito nel decreto rettifica FOI I semestre del Ragioniere in corso di pubblicazione (relativamente alla procedura ordinaria n. 185 del 2023)".

25/11/2023: Pubblicato infine su G.U. decreto di riammissione DM Economia e Finanze 3/11/2023 art. 4 c. 1 lett. b (*Revisioni degli allegati ai decreti 2 marzo 2023, 26 maggio 2023, 3 agosto 2023 e 8 agosto 2023. Fondo opere indifferibili 2022 e primo semestre 2023*) ➔ **RISOLTO**

ASILO

12/10/2023: mail a indirizzi istituzionali Ministero Istruzione/PNRR:

"La presente per chiedere il Vs intervento su una questione riguardante una ns opera a valere sulla Vs Missione M4C1I1.1, cofinanziata tuttavia parzialmente con altri Fondi, tra cui PNRR M2C4I2.2.
Infatti, sul CUP G74E22000640006 sono stati creati, come da istruzioni ricevute dall'Unità di Missione PNRR (si veda lo scambio di corrispondenza allegato), due CLP distinte, al fine del cofinanziamento dell'opera tramite due differenti misure PNRR.
Tali CLP sono i seguenti:
'NGNIDOINF-POLI3-36086' - a valere sulla missione M4C1I1.1 del Ministero dell'Istruzione (ed in parte cofinanziato con altri fondi) –
'MININT_160_19_ASILO' a valere sulla missione M2C4I2.2 del Ministero dell'Interno, piccole opere 2023.
Tuttavia l'importo totale del progetto ammonta ad euro 620.000, come da comunicazione del 29/03/2023 inviata ai Ministeri interessati, e successiva comunicazione del 24/5/2023 con aggiornamento importi ricalcolati corretti, che si allegano. La somma dei due CLP invece ammonta ad euro 710.00 (620.000 Istruzione e 90.000 Interno). Si è richiesta, se opportuna, modifica da parte dell'Assistenza PNRR dell'importo del CLP dell'Istruzione a euro 530.000 (in modo che il totale torni), oppure di conoscere le modalità per procedere ad allineare correttamente i dati.
A seguito della suddetta richiesta all'Assistenza PNRR tramite ReGis, la stessa ci ha informato che sono state attivate nuove funzionalità in anagrafica progetto, invitandoci a prendere visione del manuale operativo denominato "Manuale Sogg. Attuatore compilazione Form Inserimento Progetto o Modifica Quadro Finanziario_V1.0.pdf". Tuttavia lo stesso non sembra contemplare il nostro caso specifico, per il quale non deve essere diminuito l'importo di una Fonte già dettagliata, bensì dovrebbe essere eliminato l'importo 'Altre Fonti da Dettagliare'. Si invita a prendere visione dell'allegato "screenshot importi asilo" per maggiore chiarezza.
Si richiede se a questo punto possiate procedere Voi in qualità di Amministrazione Titolare ad allineare il dato, così che possa anche essere risolto il messaggio di errore per la pre-validazione, oppure se siamo ancora noi a dover procedere in qualchè modo, e in tal caso richiediamo istruzioni specifiche.
Infine si chiede di specificare se, nel caso sia effettivamente corretto diminuire l'importo del CLP Istruzione da 620.000 a 530.000 (e quindi lo possiate fare Voi o autorizzarci in altro modo), vadano inseriti fra gli impegni, fatture ecc. solo quelli relativi ai 530.000, mentre quelli relativi all'altra misura Interno vadano da soli a rendiconto sul CLP M2C4I2.2 (provvederemmo in tal caso a correggere quanto già inserito). Il totale del progetto sarebbe comunque desumibile da tutti gli atti amministrativi allegati a entrambe le misure."
– **NESSUNA RISPOSTA**

24/10/2023: sollecito stessa mail sopra a indirizzi istituzionali Ministero Istruzione/PNRR:
NESSUNA RISPOSTA

30/10/2023: sollecito stesso quesito tramite richiesta di intervento da RTS Savona a RGS (Direzione Milano - Nord Ovest):
"Si chiede assistenza urgente in merito alla richiesta di modifica fonti inviata dal Comune di Albisola Superiore per il CUP G74E22000640006 - CLP 'NGNIDOINF-POLI3-36086'. La richiesta è stata rifiutata dall'Amministrazione titolare (Ministero Istruzione) e non se ne comprende la ragione. Infatti il progetto, che ha un importo complessivo di 620.000 euro, è stato ripartito - previe autorizzazioni ricevute sia dal Ministero dell'Istruzione che dal Ministero dell'Interno - in due diversi CLP: quello sopra citato (Ministero Istruzione), finanziato per euro 441.600,00 con risorse RRF e per 88.400,00 con altre fonti, per un importo complessivo di euro 530.000 ed il CLP 'MININT_160_19_ASILO' (Ministero dell'Interno), finanziato con risorse RRF per euro 90.000,00. La somma dei due 'totali progetto' dovrebbe essere 620.000 euro mentre attualmente su ReGiS - poichè sul CLP del Ministero dell'Istruzione risulta presente un finanziamento di 90.000 euro che non dovrebbe esserci, in quanto tale somma corrisponde al CLP del Ministero dell'Interno - sommando i due CLP si ottiene l'importo ERRATO di 710.000 euro. SI CHIEDE CORTESE URGENTE RISCONTRO, LA SEGNALAZIONE E' GIA' STATA FATTA PIU' VOLTE DAL S.A. SIA CON APERTURA DI TICKET CHE CON RICHIESTA TRAMITE MAIL"
2/11/2023: Risposta RGS (presidio Milano - Nord Ovest): *"Abbiamo provveduto a processare la sua richiesta. Può procedere, pertanto, a proseguire con le operazioni".* ➔ **RISOLTO**

24/10/2023: mail a indirizzi istituzionali Ministero Istruzione/PNRR: *"Si richiede inoltre, poiché sarebbe intenzione di questo Ente richiedere per la stessa opera anticipazione al MEF, il motivo per cui non risulti flaggato "progetto in essere" nella sezione "Anagrafica progetto" a valere sul CUP G74E22000640006 - CLP 'NGNIDOINF-POLI3-36086' - missione M4C1I1.1 di competenza di codesto spettabile Ministero (ovvero se ciò sia dovuto per tutti i progetti nativi PNRR oppure dobbiamo noi procedere diversamente). Infatti senza tale flag il sistema inibisce la richiesta di anticipazione.* **AD OGGI NESSUNA RISPOSTA**

25/10/2023: stesso quesito posto ad ANCI:

02/11/2023: Risposta da ANCI: "[...] l'anticipazione del 10% come da disciplinare tra Ente e Ministero può essere richiesta solo tramite portale del MIUR [...] e non attraverso ReGis. Per il flag progetto potrebbe essere utile inviare un ticket all'assistenza ReGis**".** Nel frattempo è arrivata comunicazione dal Ministero dell'Istruzione di possibilità di richiedere ulteriore acconto 20% sulla piattaforma Futura. In data 20/11/2023 è stato caricato sulla piattaforma "Futura" la **richiesta di ulteriore acconto.**

26/10/2023: segnalazione n. 03165930 a RGS (Tramite ReGis):

"Si chiede se possibile di riallineare il dato 'Lista dei CIG associati ai CUP' per il CUP G74E22000640006 sia CLP NGNIDOINF-POLI3-36086 sia CLP MININT_160_19_ASILO che appare come negli screen-shot allegati. I dati su ANAC dovrebbero essere completi per una corretta estrazione".

26/10/2023: Risposta RGS *"Da una verifica effettuata, la informiamo che i cig presenti nel sistema esterno, sono stati correttamente inseriti nella sezione "Procedura di Aggiudicazione"; ovvero: "9620939A04","962025880A","A005ACE008","9618450409", e "99849018F6""* ➔ **ReGis ha riallineato come richiesto** ➔ **RISOLTO**

26/10/2023: segnalazione n. 03165278 a RGS (Tramite ReGis)

"Si richiede di conoscere il motivo per cui i seguenti CUP: G71B20000160001; G71E08000040001; G74E22000640006 (sia CLP NGNIDOINF-POLI3-36086 sia CLP MININT_160_19_ASILO) si trovino da oggi nello stato 'non avviato' (v. screenshot) quando gli stessi erano stati da tempo segnati da noi come 'avviato' o 'in corso'. In particolare si chiede se tale modifica sia dovuta alla rilevazione di qualche mancanza nei dati inseriti, nel qual caso si chiedono istruzioni su come procedere, oppure se è sufficiente che procediamo noi a modificare manualmente il dato 'stato' in 'anagrafica progetto'".

26/10/2023: Risposta RGS: *"Abbiamo provveduto ad una riorganizzazione degli stati del progetto, andando a sostituire gli stati "In esecuzione", "Non avviato", "Avviato" con lo stato "In corso". Dunque, non vi è più la possibilità di cambiare stato al progetto. Tuttavia, nel momento di inserimento della data effettiva finale lo stato passerà in "Concluso" automaticamente. Pertanto, la invitiamo a pulire cronologia e cache e riprovare. Ed il nuovo stato sarà 'in corso'"* ➔ **ReGis ha effettuato modifiche del sistema e risposto in merito** ➔ **RISOLTO**

PICCOLA OPERA 2022 (MARCIAPIEDI 2022)

26/10/2023: segnalazione n. 03165072 a RGS (Tramite ReGis)

Si richiede di bonificare sul CUP G73D22000560006 la scheda 'rilevazione titolare effettivo' in quanto sono stati inseriti allegati che andavano in 'Titolari effettivi da dichiarazione' ed il sistema restituisce nella colonna 'esito comparazione' il messaggio di errore 'non applicabile'.

26/10/2023: Risposta RGS: *"da una verifica a sistema l'unico allegato presente è nella sezione "Titolari effettivi comunicati" con esito "da verificare". Pertanto, la informiamo che questa nuova sezione presenta tre sottosezioni specifiche.*

La prima, "Rilevazione titolare effettivo", riporta in automatico i Soggetti inseriti nelle altre sezioni del Progetto. Nello specifico, riporterà i Soggetti che rientrano in quattro ruoli specifici, ad eccezione delle Persone Fisiche:

-Aggiudicatario;
-Sub-appaltatore;
-Attuatore/Subattuatore;
-Destinatario finale.

La seconda, "Titolari effettivi da dichiarazione", permette l'inserimento manuale dei Soggetti, legati a quelli presenti nella prima sezione.

La terza, "Titolari effettivi da Sistema esterno", darà evidenza dei Soggetti richiamati da sistema esterno (Crif).
La quarta ed ultima, "Tabella di riepilogo", presenta un tasto dinamico "Compara dati TE", che una volta cliccato, andrà a comparare appunto i dati presenti nelle varie sezioni del "Titolare Effettivo".
Tale comparazione, andrà a popolare il campo "Esito", che inizialmente, riporta la voce "Da verificare" e in caso di rilevanza del dato sul sistema esterno, darà l'esito "Coincidenza".
Diversamente, in caso di mancata rilevanza dei dati sul sistema esterno, esporrà la voce "Non applicabile", che non rappresenta un errore bloccante.
Per fugare eventuali dubbi operativi a riguardo, Le suggeriamo di consultare il manuale utente "Regis_Manuale utente TITOLARE EFFETTIVO_Settembre 2023_V1.0.pdf", presente nella sezione "Utilità-Documenti utente". Inoltre, La informiamo che i dati richiamati da sistema esterno (CRIF), non possono essere modificati".
Non era la risposta cercata (il procedimento era chiaro), poi si è pensato che per le piccole opere, ormai concluse, la prima sottosezione "Rilevazione titolare effettivo" non riesce più ad importare in automatico da sistema esterno (CRIF) i Soggetti inseriti nelle altre sezioni del Progetto (ormai estrazione dati non possibile, infatti il relativo campo -non modificabile- è vuoto). ➔ Parzialmente RISOLTO, **comunque inviato a Rendiconto in UTG che ha dato ok esito di chiusura in VERIFICATO FORMALMENTE**

PICCOLA OPERA 2021/A (MARCIAPIEDI 2021)

Tra 5 e 11 dicembre: aperti 3 ticket per chiudere rendicontazione marciapiedi Levantino/Conradi. È stata difficoltosa l'assistenza Regis nella risoluzione di problemi tecnici loro. Per verifica: corrispondenza agli atti (molte mail, e reale situazione creatasi lunga da spiegare). ➔ **RISOLTO**

MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI (n. 4 medie opere)

A seguito errata indicazione della tipologia di 3 dei 4 interventi nella richiesta di ammissione, ovvero quelli relativi ai CUP G79J2200760006 – G79J22000780006 - G79J22000770006, il Ministero dell'Interno, pur avendo esso stesso già erogato acconto per 147.000,00 totali, ha comunicato:

- Con mail 15/9/*2023: "Buongiorno, con riferimento al quesito in calce, a seguito di confronto con l'Amministrazione titolare, si conferma che, relativamente ai CUP G79J22000780006, G79J22000770006 e G79J22000760006, l'intervento non sarà finanziato con Decreto 19 maggio 2023, in quanto rientrante nella tipologia C. Pertanto, non sono previsti ulteriori adempimenti a carico dell'Ente".*
- Con PEC 8/11/2023, di aver ricondotto gli interventi in oggetto alla corretta tipologia di cui alla lett. c) dell'art. 1 commi 139 e ss. Legge 145/2018: mail 15/9/

Con successiva richiesta del 13/11 al Ministero degli Interni (all'attenzione del Dott. Zottola Marcello e del Dott. Colaianni Antonio, così come suggerito dal consulente del Comune) si richiedeva di essere comunque ammessi a contributo, vista l'erogazione degli acconti e l'urgenza dei lavori.
Con mail in data 15/12/2023, Funzionario di Invitalia rispondeva come segue:
"Spett.le Ente, con riferimento alla richiesta di chiarimenti, si conferma che l'erogazione dell'acconto è avvenuta in automatico a seguito dell'emanazione del Decreto di ammissione a finanziamento.
Ciononostante, stante la vostra dichiarazione mediante la quale manifestavate l'ascrivibilità degli interventi alla tipologia di cui alla lettera c), gli stessi non risultano tra quelli "prioritariamente" finanziabili, in quanto non appartenenti alla tipologia di cui alla lettera c).
Le somme già corrisposte, saranno in seguito recuperate e vi sarà data apposita comunicazione in merito".

⇨ **Andranno restituiti i 147.000 € in acconto, non spettanti.**

CONVENZIONE COMUNE/ANCI LIGURIA

13/12/2023: *quesito ad ANCI per conferma correttezza CIG assunto per la sottoscrizione della Convenzione, essendo questa indicata come "contratto escluso" dall'applicazione del Codice* – **ANCI ha verificato con loro consulente e risposto che il CIG è stato assunto correttamente.**
***19/12/2023**: AVVIO CONVENZIONE (approvata con delibera di G.C. n. 159/2023 del 30/11/2023, spesa impegnata con determinazione n. 869/2023 del 14/12/2023).*

Albisola Superiore, 08/02/2024

Il Sindaco
Maurizio Garbarini

L'assessore al Bilancio
Sara Brizzo

Il Dirigente LL.PP
Ing. Vincenzo Gareri

Firmato digitalmente in data 08/02/2024
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Il Segretario Generale
Dott. Michele Sirito

Il Responsabile LL.PP.
Geom. Giancarlo Saettone

Il Responsabile sistemi Informativi
Ing. Gian Bruno Giusto

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Chiarlone

Il Dirigente Patrimonio e Urbanistica
Arch. Adonai Apollaro